

| CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|----------------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|------------|--------------|---------------------|
| ESCOLA / MUNICIPAL: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA MARIA EVANGELISTA DORNELAS | | | | | | | | | | SRE: MANHUAÇU/MG | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DO MANHUAÇU/MG | | | | | | | | | | ENDEREÇO: RUA PROJETADA 02 - BAIRRO SANTO AGOSTINHO | | | | | | | | |
| SERVIÇOS: AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | VALOR + BDI | % INC. | 1º BIMESTRE | | 2º BIMESTRE | | 3º BIMESTRE | | 4º BIMESTRE | | 5º BIMESTRE | | 6º BIMESTRE | | TOTAL | |
| | | | | | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | | |
| 1 | INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA | 12.781,31 | 16.721,78 | 0,95% | 100,00% | 16.721,78 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 16.721,78 | |
| 2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 62.417,95 | 81.661,41 | 4,63% | 100,00% | 81.661,41 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 81.661,41 | |
| 3 | TRABALHOS EM TERRA | 11.112,88 | 14.538,98 | 0,82% | 100,00% | 14.538,98 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 14.538,98 | |
| 4 | SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES | 164.876,36 | 215.707,74 | 12,22% | 100,00% | 215.707,74 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 215.707,74 | |
| 5 | SUPRAESTRUTURA* | 123.247,20 | 161.244,32 | 9,13% | | 0,00 | 25,00% | 40.311,08 | 25,00% | 40.311,08 | 25,00% | 40.311,08 | 25,00% | 40.311,08 | | 0,00 | 161.244,32 | |
| 6 | ALVENARIA | 43.892,52 | 57.424,59 | 3,25% | | 0,00 | 25,00% | 14.356,15 | 25,00% | 14.356,15 | 25,00% | 14.356,15 | 25,00% | 14.356,15 | | 0,00 | 57.424,59 | |
| 7 | COBERTURA E FORRO | 412.496,92 | 539.669,72 | 30,57% | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100,00% | 539.669,72 | 539.669,72 | |
| 8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 16.369,26 | 21.415,90 | 1,21% | | 0,00 | 25,00% | 5.353,97 | 25,00% | 5.353,97 | 25,00% | 5.353,97 | 25,00% | 5.353,97 | | 0,00 | 21.415,90 | |
| 9 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 19.755,14 | 25.845,65 | 1,46% | | 0,00 | 25,00% | 6.461,41 | 25,00% | 6.461,41 | 25,00% | 6.461,41 | 25,00% | 6.461,41 | | 0,00 | 25.845,65 | |
| 10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 63.579,73 | 83.181,36 | 4,71% | | 0,00 | 25,00% | 20.795,34 | 25,00% | 20.795,34 | 25,00% | 20.795,34 | 25,00% | 20.795,34 | | 0,00 | 83.181,36 | |
| 11 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 19.569,90 | 25.603,30 | 1,45% | | 0,00 | 25,00% | 6.400,83 | 25,00% | 6.400,83 | 25,00% | 6.400,83 | 25,00% | 6.400,83 | | 0,00 | 25.603,30 | |
| 12 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 54.198,83 | 70.908,33 | 4,02% | | 0,00 | 25,00% | 17.727,08 | 25,00% | 17.727,08 | 25,00% | 17.727,08 | 25,00% | 17.727,08 | | 0,00 | 70.908,33 | |
| 13 | FERRAGENS | 1.474,52 | 1.929,11 | 0,11% | | 0,00 | 25,00% | 482,28 | 25,00% | 482,28 | 25,00% | 482,28 | 25,00% | 482,28 | | 0,00 | 1.929,11 | |
| 14 | REVESTIMENTO | 106.604,78 | 139.471,04 | 7,90% | | 0,00 | 25,00% | 34.867,76 | 25,00% | 34.867,76 | 25,00% | 34.867,76 | 25,00% | 34.867,76 | | 0,00 | 139.471,04 | |
| 15 | PISOS E RODAPÉS | 148.847,42 | 194.737,08 | 11,03% | | 0,00 | 25,00% | 48.684,27 | 25,00% | 48.684,27 | 25,00% | 48.684,27 | 25,00% | 48.684,27 | | 0,00 | 194.737,08 | |
| 16 | VIDROS | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 50,00% | 0,00 | 50,00% | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | PINTURA | 54.719,87 | 71.590,00 | 4,06% | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100,00% | 71.590,00 | 71.590,00 | |
| 18 | BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS | 16.786,16 | 21.961,33 | 1,24% | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100,00% | 21.961,33 | 21.961,33 | |
| 20 | QUADRA | 16.545,65 | 21.646,68 | 1,23% | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 50,00% | 10.823,34 | 50,00% | 10.823,34 | 21.646,68 | |
| TOTAL MENSAL | | | | | | 18,62% | 328.629,91 | 11,07% | 195.440,17 | 11,07% | 195.440,17 | 11,07% | 195.440,17 | 11,68% | 206.263,51 | 36,48% | 644.044,38 | 1.765.258,30 |
| TOTAL ACUMULADO | | 1.349.276,39 | 1.765.258,30 | 100,00% | | 18,62% | 328.629,91 | 29,69% | 524.070,07 | 40,76% | 719.510,24 | 51,83% | 914.950,41 | 63,52% | 1.121.213,92 | 100,00% | 1.765.258,30 | 1.765.258,30 |

*Haverá serviços de complementação na supraestrutura que serão aportados pelo município de forma obrigatória durante o período de execução da obra, conforme destacado na planilha orçamentária de custos.

LOCAL / DATA: SÃO JOÃO DO MANHUAÇU/MG - 24/11/2022

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSE DE FREITAS LACERDA JUNIOR - CREA: MG 200.341/D

REPRESENTANTE LEGAL: SÉRGIO LÚCIO CAMILO - PREFEITO MUNICIPAL