



## ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade  
Subsecretaria de Infraestrutura  
Superintendência de Obras Públicas

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO MANHUAÇU			VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 474.964,87				
OBRA: REFORMA DA PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA			DATA: quarta-feira, 29 de março de 2023				
LOCAL: PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA, CENTRO, SÃO JOÃO DO MANHUAÇU			PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 04 MESES				
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	6,40%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	21.373,79	21.373,79	0,00	0,00	0,00
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	Físico %	2,54%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	25.443,15	25.443,15	0,00	0,00	0,00
3.0	INFRA/SUPERESTRUTURA - CANTEIROS	Físico %	22,43%	30,00%	20,00%	20,00%	30,00%
		Financeiro	109.674,90	32.902,47	21.934,98	21.934,98	32.902,46
4.0	PAVIMENTAÇÃO - CORETO	Físico %	1,95%	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%
		Financeiro	28.236,71	5.647,34	5.647,34	8.471,01	8.471,00
5.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	Físico %	0,29%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
		Financeiro	8.543,74	0,00	4.271,87	4.271,87	0,00
6.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS	Físico %	16,44%	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%
		Financeiro	30.012,60	0,00	6.002,52	9.003,78	15.006,30
7.0	PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA E OUTROS	Físico %	34,08%	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%
		Financeiro	180.896,87	0,00	36.179,37	72.358,75	72.358,75
8.0	PAISAGISMO	Físico %	13,93%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	61.147,94	0,00	61.147,94	0,00	0,00
9.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA	Físico %	1,94%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	9.635,17	0,00	0,00	0,00	9.635,17
TOTAL		Físico %	100,00%	17,97%	28,46%	24,43%	29,13%
		Financeiro	474.964,87	85.366,75	135.184,02	116.040,39	138.373,68

\_\_\_\_\_  
VINICIUS WELERSON  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG: 41.411/D

\_\_\_\_\_  
SÉRGIO LÚCIO CAMILO  
PREFEITO MUNICIPAL