



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Unidade Básica de Saúde Porte 1

BDI:
20,21%

Data:
16/01/2025

Bancos:

SINAPI (10/2024) - CPOS/CDHU (03/2024) - SBC (03/2024) - ORSE (03/2024) - SEINFRA (07/2024) - IOPES (03/2024) - EMOP (03/2024)

Endereço:

Distrito de Pontões - São João do Manhuaçu - MG

Item	Descrição	Físico/Financeiro	Total das Etapas	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	Físico %	8,88%	88,05%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%
		Financeiro	R\$ 178.663,58	R\$ 157.304,58	R\$ 4.271,80	R\$ 4.271,80	R\$ 4.271,80	R\$ 4.271,80	R\$ 4.271,80
2	FUNDAÇÃO	Físico %	10,94%	30,00%	70,00%				
		Financeiro	R\$ 220.148,85	R\$ 66.044,66	R\$ 154.104,20				
3	ESTRUTURA	Físico %	16,62%	26,29%	73,71%				
		Financeiro	R\$ 334.428,59	R\$ 87.932,21	R\$ 246.496,39				
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	Físico %	10,22%		12,02%	87,96%			0,03%
		Financeiro	R\$ 205.603,00		R\$ 24.706,44	R\$ 180.842,82		R\$ 53,74	
5	COBERTURA	Físico %	4,17%			100,00%			
		Financeiro	R\$ 83.948,69			R\$ 83.948,69			
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	Físico %	0,65%			100,00%			
		Financeiro	R\$ 13.043,18			R\$ 13.043,18			
7	ESQUADRIAS	Físico %	6,31%						100,00%
		Financeiro	R\$ 126.903,86						R\$ 126.903,86
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	Físico %	3,31%				50,00%	50,00%	
		Financeiro	R\$ 66.705,08				R\$ 33.352,54	R\$ 33.352,54	
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	Físico %	6,95%				20,00%	80,00%	
		Financeiro	R\$ 139.787,01				R\$ 27.957,40	R\$ 111.829,61	
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	Físico %	0,98%						100,00%
		Financeiro	R\$ 19.625,57						R\$ 19.625,57
11	REVESTIMENTO DE TETO	Físico %	1,52%				30,00%	70,00%	
		Financeiro	R\$ 30.516,88				R\$ 9.155,06	R\$ 21.361,82	
12	PINTURA	Físico %	3,71%				40,00%		60,00%
		Financeiro	R\$ 74.676,45					R\$ 29.870,58	R\$ 44.805,87
13	MARMORARIA	Físico %	0,29%						100,00%
		Financeiro	R\$ 5.769,53						R\$ 5.769,53
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	Físico %	2,60%						100,00%
		Financeiro	R\$ 52.357,19						R\$ 52.357,19
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Físico %	5,36%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	30,00%
		Financeiro	R\$ 107.824,86	R\$ 10.782,49	R\$ 10.782,49	R\$ 10.782,49	R\$ 21.564,97	R\$ 21.564,97	R\$ 32.347,46
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	12,15%			30,00%	20,00%	25,00%	25,00%
		Financeiro	R\$ 244.556,36			R\$ 73.366,91	R\$ 48.911,27	R\$ 61.139,09	R\$ 61.139,09
17	CLIMATIZAÇÃO	Físico %	3,75%			56,72%			43,28%
		Financeiro	R\$ 75.538,32			R\$ 42.844,83			R\$ 32.693,49
18	DADOS E VOZ	Físico %	0,43%			100,00%			
		Financeiro	R\$ 8.723,05			R\$ 8.723,05			
19	GASES MEDICINAIS	Físico %	0,64%			100,00%			
		Financeiro	R\$ 12.856,02			R\$ 12.856,02			
20	URBANIZAÇÃO	Físico %	0,36%						100,00%
		Financeiro	R\$ 7.301,21						R\$ 7.301,21
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	0,18%						100,00%
		Financeiro	R\$ 3.550,90						R\$ 3.550,90
TOTAL		Físico %	100,00%	11,63%	12,77%	21,07%	21,02%	14,08%	19,42%
		Financeiro	R\$ 2.012.528,18	R\$ 234.131,72	R\$ 257.090,69	R\$ 424.047,92	R\$ 423.047,74	R\$ 283.390,41	R\$ 390.819,71

ERYCK BRAYANN TRISTÃO VEIGA DO MONTE
Engenheiro Civil - CREA MG 212.981/D